

Zápis ze 32. kontrolního dne stavby:

BRNO – NOVOSTAVBA KNIHOVNY – KRAVÍ HORA P.Č. 794/1, BRNO-MĚSTO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, 602 00 BRNO

konaného dne 5. 9. 2018 v Brně

Přítomni:

Ing. Zbyněk Čáslava, Ph.D. – zástupce objednatele, Vysoké učení technické v Brně
Ing. Pavel Kašpar – technický dozor stavebníka
Ing. Roman Česnek – zástupce zhotovitele, firma Vaštav, s.r.o.
Ing. Michal Pták – zástupce zhotovitele, firma Vaštav, s.r.o.
Ing. Jindřich Buček – zástupce subdodavatele (Mart, s.r.o.)
Ing. Filip Smrk – autorský dozor
Ing. Pavel Krejza – koordinátor BOZP
Mgr. Karolína Zrádná – Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

A) Kontrola úkolů z předchozích kontrolních dnů:

9.2 - bude kontrolováno, všechny osoby pohybující se na stavbě musí důsledně dodržovat pravidla BOZP, především nosit helmu, vestu a používat další předepsané OOPP, v případě nedodržení budou následovat sankce ze strany investora
14.6 - trvá, zhotovitel předloží na konci akce projekt skutečného provedení
23.4 - trvá, zhotovitel předloží harmonogram postupu prací, zejména se zaměřením na postup prací pro dokončení hrubé stavby objektu
28.3 - splněno, zhotovitel předložil objednateli změněný seznam materiálů, které budou použity při zhotovení vegetační střechy nad 3.NP
30.8 - splněno, zhotovitel předloží TP a KZP pro provádění vnitřních příček
30.9 - splněno, zřízení ochrany proti pádu osob nad 2.NP

Na úvod kontrolního dne zúčastnění provedli obchůzku výše uvedené stavby se zaměřením na rozsah provedených prací. Provádí se: 3.NP vyztužování sloupů (trvá), bednění ztužujících stěn schodiště a výtahu, příprava na betonáž (trvá), 2.NP založení zdiva vnitřních příček, zdění (trvá), 1.NP úklid (dokončeno)

B) Na dnešním kontrolním dnu bylo dohodnuto následující:

32.1 - TDS vyžaduje předložit platné atesty výztuže užití pro vyztužení ztužujících stěn
32.2 - Koordinátor BOZP upozornil na časté nedodržování pravidel BOZP, zejména na nenošení OOPP
32.3 - TDS vyžaduje destruktivní zkoušky betonu základů v podobě odvrtů z důvodu špatných výsledků pevnostních zkoušek betonu
32.4 - Mgr. Zrádná (MMB) vyžádala doklad o poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
32.5 - Zástupce zhotovitele Ing. Česnek požádal autorský dozor o doplnění detailu kotvení oplechování atiky
32.6 - Příští kontrolní den se uskuteční dne 12.9.2018 ve 14:00 hod. na stavbě.

V Brně dne 5. 9. 2018

Zaznamenal: Ing. Pavel Kašpar, TDS

